

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД по ООО "Шихан"

№ п/п	Наименование мероприятий	Виды выполняемых работ	Ед.изм	Итого за период с января 2016г по декабрь 2016г.			адрес
				кол-во	стоимость работ за счет (источники)		
					текущего ремонта	содерж. жилья	
	Система						
1	Установка общедомовых			0	0,00	0,00	
2	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления или замена	Прочистка и промывка отопительных радиаторов внутри здания	шт	148	0,00	184 458,23	Ленина 1,6,7,10,14,15,16,17,19,24,25,27,29,60, Леонова 2,16,17,19,20,Пушкина 2,4, Первом.1а,2,2а,4,7, Шевченко 14, Южная 4,11,23, Северная 21
		Смена радиаторов отопительных	шт	1	4 829,08	0,00	Южная 19
		Смена участков труб - стояков отопления диам. 15,20,25 мм	м	31	12 070,75	3 982,67	Ленина 15,27, Пушкина 4, Леонова 19,20, Южная 2
		Смена отдельных участков трубопроводов на полиэтил.трубы ф 20,25мм	м.	1006,2	781 729,00	87 999,50	Ленина 1, 6, 10, 14 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25,27,29,31,33, 60,63, Леонова 2,4,16,17, 19,20, Пушкина 2,4, Первом.2а,3,4,7,10а,12а,14, Шевченко 14, Южная 2
		Смена трубопроводов розлива отопления диам.32,40мм	м	110,2	103 167,80	0,00	Ленина 14,29, Первом.1а,4, Шевченко 12, Южная 2
		Смена трубопроводов розлива диам. 57мм (с теплоизоляцией)	м	17	10 857,73	1 994,27	Ленина 25, Леонова 4,19
		Смена розлива отопления до первого вентиля на чердаке	инд.см ета	1	100 000,00	0,00	Ленина 15
		Смена участков труб - нижнего розлива отопления ф 57-76мм (подвал)	м	14,6	10 718,97	797,74	Ленина 10, Первом.2, Шевченко 10
		комплекс работ по смене верхнего розлива отопления полипроп.(под.1,2 этажа)	инд.см ета	1	48 718,00	0,00	Ленина 14
		Смена отдельных участков трубопроводов отопления ф89,108мм	м	17	15 121,05	2 824,24	Ленина 6,10,19
		Восстановление подъездного отопления	под	1	4 197,35	0,00	Южная 13
	Промывка системы отпления	м	8556	0,00	119 441,76	Ленина 58,60,63,64,66,68,70,71, Круп.3,Северная 21, Труда 14, Шевченко 9,10,11,12,14,16, Южная 2,4,5,7,9,10,11,13,19,21,23 Ленина 1,6,10,12,14,15,16,17,19,22,24,29,31,33,35, Леонова 2, 4, 16, 19, 20, Пушкина 2, 4, Первом.1а, 2, 2а, 3, 4, 7, 10а, 12а, 14, 14а	
3	Гидравлическая регулировка, автоматическая или ручная балансировка распределительных систем отопления и стояков	Установка вентиля ф 15,20,25мм	шт	13	0,00	5 244,78	Ленина 6, Пушкина 2, Южная 7
		Смена вентиля ф 15,20,25мм с резьбами	шт	500	81 867,04	289 618,59	Ленина 1,6,7,10,12,14,15,16,17,19,20,22,24,25,27, 29,35,58,64,66,68,70,71 Леонова 2,4,16,17,19,20, Круп.3,Пушкина 2,4, Первом.1а,2а,3,4,10а,12а,14,14а, Северная 21, Труда 14, Шевченко 9,10,12,14,16, Щорса 3, Южная 2,10,10,11,13,19,21,23
		Смена вентиля ф 32мм	шт	12	0,00	18 458,50	Ленина 25,29, Северная 21, Леонова 2, Южная 7,21
		Врезка вентиля в действующую сеть ф 50мм	шт	1	5 988,77	0,00	Леонова 16
		Смена вентиля ф 50мм	шт	3	0,00	8 556,76	Ленина 68,70
		Смена задвижек ф 50мм	шт	1	3 712,26	0,00	Леонова 4
		Установка воздухооборника ф159мм	шт.	4	20 649,51	0,00	Ленина 22,24,58,63
		Смена задвижек ф 80,100мм	шт	7	40 147,69	0,00	Ленина 14,17,19,27, Первом.1а
		Врезка термометров и установка манометров без стоимости	инд.см ета	1	6 632,87	0,00	Леонова 2
4	Ремонт изоляции трубопроводов	Изоляция поверхностей трубопроводов энергофлексом	м	230,0	48 530,59	15 899,71	Ленина 63, Леонова 16, 20, Шевченко 16, Первом.12а, Южная 7,11,20
	Система горячего водоснабжения						
5	Установка общедомовых приборов учета			0	0,00	0,00	
6	Ремонт изоляции теплообменников и			0	0,00	0,00	
	Система холодного водоснабжения						
7	Установка общедомовых		шт.	0	0,00	0,00	
	Система						

№ п/п	Наименование мероприятий	Виды выполняемых работ	Ед.изм	стоимость работ за счет (источники)			адрес
				кол-во	текущего ремонта	содерж. жилья	
8	Установка общедомовых			0	0,00	0,00	
9	Установка энергоэффективных систем освещения, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные	Установка энергосберегающих ламп	шт	114	0,00	20 738,58	Ленина 7, 10, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 29,58,60,63,66,68, Леонова 2,16,19,20, Первом.1а,2,2а,4, Северная 21, Шевченко 9, Щорса 3, Южная 9,10,19
		Установка датчика движения	шт.	8	3 382,07	4 416,81	Леонова 16, Ленина 10, Первом.1а, 10а
Дверные и оконные конструкции							
10	Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей	Ремонт и укрепление входных дверей	шт	1	0,00	1 130,38	Ленина 29
		Изготовление и установка двери	шт.	1	18 000,00	0,00	Ленина 6
		Утепление металлических входных дверей	шт.	5	5 433,09	0,00	Первом.10а
		Смена дверного полотна и дверной коробки в тамбуре	шт	1	7 870,87	0,00	Ленина 6
		Установка дверных приборов пружины	шт	6	0,00	2 493,69	Ленина 27,64, Шевченко 16, Леонова 2, Первом.12а, Южная 5
		Подгонка дверного полотна	шт.	2	0,00	2 248,25	Ленина 16, Первом.2а
11	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений	Заделка подвальных окон кирпичной кладкой	шт.кир пич.	325,0	14 151,15	0,00	Ленина 25
		Ремонт подвальных окон (закладка подвальных окон шлакоблоком)	м3	1	7 809,17	0,00	Леонова 17
		Ремонт подвальных окон (демонтаж оконных блоков-10шт, закладка	шт	10	50 759,46	0,00	Леонова 17
		Ремонт дверного проема в подвал 1: ремонт шлакоблочных стен-0,28м3, кладка стен- 33шт, оштукат.поверхности - 2м2, изв.	шт	1	5 160,20	0,00	Первом.7
		Изготовление и установка дверцы на подвальные окна с установкой	шт	11	0,00	12 183,48	Ленина 1,10,14
		Установка подвальных окон из ПХВ	шт	19	109 785,96	0,00	Ленина 25, Первом.3
		Ремонт кладки стен в подвале под 4подъездом. Закрытие от проходного	м3	0,1	0,00	1 378,53	Ленина 6
		Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	м	44	0,00	9 621,70	Ленина 27
		Подгонка дверного полотна	шт	1	0,00	678,14	Первом.14а
12	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений	Изготовление и установка дверной коробки и дверного полотна со	шт	1	0,00	5 986,22	Северная 21
		Ремонт подвального пристроя	шт	1	9 958,50	0,00	Шевченко 10
		Установка остекленного переплѐта на слуховые окна	шт.	12	16 806,37	15 698,47	Ленина 1,15,Первом.10а, Леонова 20, Шевченко 14, Южная 11
		Ремонт переплѐта с заменой бруска, изготовление жалюзи и остекление слух.окна	шт	2	0,00	2 765,49	Ленина 29,64
		Ремонт оконного переплѐта на слух.окне	шт	3	0,00	1 606,55	Ленина 14, Южная 10
		Смена стекол в деревянных переплѐтах при площади стекла до 0,25 м2 на слух.окне	м2	0,2	0,00	290,33	Ленина 22
		Смена чердачного перекрытия	инд.см	9,5	28 404,48	0,00	Ленина 7,60
13	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	Утепление покрытий гравием керамзитовым	м ³	6	29 959,20	0,00	Ленина 25
		Смена стекол в деревян.переплѐтах при площ.стекла до 0,25м2	м ²	49,6	0,00	58 713,00	Ленина 1, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 66, 70, Леонова 16,17,19,20, Первомайская 2,12а, Северная 21, Шевченко 12,16, Пушкина 2,4, Южная 5,10,13,19
		Ремонт оконных переплѐтов	шт	12	0,00	5 228,79	Ленина 7, Северная 21
		Изготовление и установка деревянного оконного переплѐта створного с	шт	2	0,00	4 218,08	Леонова 16,17
		Изготовление и установка остекленного оконного блока	шт.	1	0,00	3 571,63	Ленина 12
ИТОГО:					1 606 418,98	892 244,87	
всего:					2 498 663,85р.		