

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД по ООО "Калининское"

№ п/п	Наименование мероприятий	Виды выполняемых работ	Ед.изм.	Итого за период с января 2016г по декабрь 2016г.			адрес
				кол-во	стоимость работ за счет (источники финансирования)		
					текущего ремонта	содерж. жилья	
	Система отопления						
1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии			0	0,00	0,00	
2	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления или замена	Прочистка и промывка отопительных радиаторов внутри здания	шт	63	0,00	79 574,69	Октябрьская 2, 50 лет ВЛКСМ 1,10, Пугачева 1,4,7, Чапаева 2,3,4, Калинина 6,7, Строителей 21
		Смена радиаторов отопительных	шт	6	3 707,46	9 724,22	Пугачева 4, Калинина 2, Строит.21
		Восстановление подъездного отопления	смета	1	0,00	4 058,84	50 лет влксм 10
		Промывка системы отпления	м	7504	0,00	104 755,84	Октябрьская 2, 50 лет влксм 1,Пугачева 1,2,4,5,7,9,13, Калинина 2,6,7,8, Ж/д 16,17, Стр.18,19,21, Чапаева 2,3,4,6
		Смена участков труб - стояков отопления диам. 15,20 мм	м	77,5	28 365,04	22 763,95	50 лет влксм 1, Пугачева 4,9,13, Калинина 2, Строителей 18,19,21
		Смена стояка отопления на трубы из полипропилена ф20,25мм	м	1473,9	1 172 905,61	111 810,83	Октябрьская 2, 50 лет ВЛКСМ 1, Пугачева 1,2,4,5, Калинина 2,5,6,7, Строителей 18,19, Чапаева 3,6
		Смена отдельных участков трубопроводов отопления ф 32мм		71,3	49 201,63	3 249,73	Строителей 15,21, Пугачева 9, Калинина 2
		Смена стояка отопления на трубы из полипропилена ф 32,40мм	м	14	12 477,17	0,00	Пугачева 5
		Комплекс работ по смене труб розлива отопления и гвс	инд.см ета	1	27 733,51	0,00	Калинина 6
		Смена отдельных участков трубопроводов отопления ф 32,40,57мм	м	124,8	172 118,21	2 695,54	Пугачева 5,9, Калинина 2, Строит.18,21
		Смена участков труб - розлива отопления ф 57-76мм	м	101,1	80 013,56	18 053,13	Пугачева 5,7,9, Калинина 7
		Смена отдельных участков трубопроводов отопления ф 89мм	м	18,0	24 291,00	0,00	Пугачева 2
Смена отдельных участков трубопроводов отопления ф 108мм	м	3,7	0,00	5 911,32	Калинина 2		
3	Гидравлическая регулировка, автоматическая или ручная балансировка распределительных систем отопления и стояков	Установка вентилей ф15,20мм	шт	11	0,00	6 617,69	Строит.18,19, Калинина 7
		Врезка термометра	шт.	8	0,00	14 728,48	Ж/д 16,17, Строит.18,19
		Смена вентилей ф 25,32мм с резьбами	шт	123	2 019,35	123 169,90	50 лет влксм 1, Пугачева 1,2,4,5,7,9,13, Калинина 2,6,7,8, Строит.18, 21, Чапаева 3
		Смена вентилей ф 15,20мм с резьбами	шт	685	53 394,80	482 024,53	Окт.2, 50 лет влксм 1, Пугачева 1,2,4,5,7,9,13, Калинина 2,6,7,8, Строит.15,18,19,21, Чапаева 2,6
		Смена вентилей ф 50мм	шт	10	6 078,90	2 707,92	Чапаева 3, Строит.18,21
		Смена задвижек диам. 50 мм		1	0,00	5 939,29	Пугачева 7
		Смена задвижек диам. 80, 100 мм	шт	33	198 404,57	0,00	Пугачева 2,4,5,9,13, Калинина 6, 7,8, Строит.21
		Смена гидрозатвора ф 80,100мм	шт	3	0,00	11 484,17	Калинина 7, 8
		Смена гидрозатвора ф 65мм		2	8 326,70	0,00	Пугачева 13
	Установка насоса на гвс	шт	1	0,00	6 749,22	50 лет влксм 10	
4	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов,	Изоляция поверхностей трубопроводов энергофлексом	м	76	13 904,01	5 785,33	50 лет ВЛКСМ 1, Пугачева 2,9, Строителей 19
		Обертывание поверхности трубопровода энергофлексом (элеватор)	м2	0	0,00	0,00	
	Система горячего водоснабжения						
5	Установка общедомовых приборов учета потребления горячего			0	0,00	0,00	
6	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы гор.водоснабжения с	Изоляция поверхностей трубопроводов гор.водоснабжения энергофлексом	м	0	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Виды выполняемых работ	Ед.изм.	Итого за период с января 2016г по декабрь 2016г.			
				кол-во	стоимость работ за счет (источники финансирования)		адрес
					текущего ремонта	содерж. жилья	
	Система холодного водоснабжения						
7	Установка общедомовых приборов учета потребления холодного водоснабжения			0	0,00	0,00	
	Система электроснабжения						
8	Установка (замена) общедомовых приборов учета потребления	Замена общедомовых приборов учета потребления электроэнергии	шт	0	0,00	0,00	
9	Установка энергоэффективных систем освещения, замена ламп накаливания	Установка энергосберегающих, светодиодных ламп	шт	163	0,00	29 082,05	Октябрьская 2, 50 лет влксм 1, Пугачева 1,2,4,5,7,9, Калинина 2,5,6,7,8, Ж/д 16, Строителей 19,21, Чапаева 4,6
	Дверные и оконные конструкции						
10	Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей	Снятие и установка пружин, доводчиков на входных дверях	шт	3	0,00	597,65	Пугачева 5,7,13
		Укрепление дверных коробок с установкой шпингалета, петель	шт	1	0,00	4 375,88	Калинина 7
		Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону	м2	1,0	19 843,71	0,00	Пугачева 7
		Ремонт двери: ремонт дверной филенки - 0,55м2, установка притворной планки-	м2	1,0	0,00	1 419,75	Пугачева 7
11	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений	Заделка подвальных окон	м ²	4,2	0,00	1 539,84	50 лет ВЛКСМ 1
12	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений	Ремонт дверей выхода на крышу	шт	1	0,00	812,98	Пугачева 13
		Установка остекленного переплёта на слуховые окна	шт	3	7 941,01	0,00	Калинина 5, Чапаева 6
		Смена стекол в деревянных переплетах при площ.стекла до 0,25м2 (слух.окно)	м ²	0,65	0,00	786,30	Пугачева 2, Ж/д 17
		Изготовление и установка двери выхода на кровлю	шт	1	7 830,00	0,00	Пугачева 5
		Установка и крепление коробки выхода на чердак ,укрепление каркаса дверного полотна	шт	2	0,00	2 662,29	Пугачева 13
		Установка створки слухового окна со сменой оконных приборов навесов	шт.	1	0,00	1 409,99	Чапаева 2
13	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	Смена стекол в деревян.переплетах при площ.стекла до 0,25м2	м ²	22,79	409,99	25 069,53	Октябрьская 2, 50 лет ВЛКСМ1, Пугачева 4,5,7,9,13, Калинина 2,7,8, Ж/д 16,17,Строителей 21
		Подгонка оконных створок	шт.	8,00	0,00	3 722,15	Пугачева 7,9, Калинина 8
		Установка остекленного оконного	шт	2	0,00	3 329,03	Калинина 2, Строит.19
		Утепление и гермитизация швов	м	353	195 666,52	0,00	Октябрьская 2, Пугачева 9,13, Калинина 6,7, Строителей 21
		Укрепление дверной коробки с изготовлением и установкой наличников	шт	1,00	0,00	620,29	Ж/д 16
	ИТОГО:				2 084 632,75	1 097 232,35	
	всего:				3 181 865,10р.		